

質疑応答書

工事件名 ふれあい交流館解体・外構整備工事

| 質問事項 | 回答 |
|---|---|
| 1. A-08号図に於いて、カーポート基礎配筋図に疑義があります、御検討のうえ御指示下さい。 | 別紙 1_コンクリート造基準図を参照ください。 |
| 2. A-08号図に於いて、基礎にアンカーボルトが必要では、ないでしょうか御指示下さい。 | 4-M16(コンクリート定着長さ 320mm以上)としてください。 |
| 3. 工事内訳書の鉄骨工事に、特注カーポートありますが、詳細を御指示下さい。 | 実施設計で想定したものは、メーカー既製品の特注品になります。同等品を可とします。 別紙 2_カーポート詳細図を参照ください。 ※基礎は設計図の通りとしてください。 |
| 4. 外構工事に於ける場外搬出土は、建築発生土運搬と同様と考えて宜しいでしょうか御指示下さい。 | よろしいです。 |
| 5. 工事内訳書のコンクリート工事に於いて基礎コンクリートFc27 S-15cmとありますがFc21 S-15cmで宜しいでしょうか御指示下さい。 | Fc21 S-15cm でよろしいです。 |
| 6. 外構整備工事に於いて、外部足場が(カーポート部)に計上されていません御指示下さい。 | 既製品のため、外部足場なしで施工可能となります。(メーカー確認) |

| | |
|--|--|
| <p>7. 解体建物の図面データerをいただけない でしょうか。</p> | <p>7. ホームページにて公開します。</p> |
| <p>8. 工事内訳書に於いて、200t クレーンと ありますが使用目的を御指示下さい。</p> | <p>8.内部から解体した大きな塊を処理するた めに 200tを想定しましたが、基本的には足場荷 揚げ用ですので 50tでも可能と考えます。</p> |
| <p>9. 解体工事内訳書に於いて、外部足場 623 m²とありますが、外部足場掛け面積は 1026 m²あります御指示下さい。</p> | <p>9.飛散防止用なので南(隣地)側と東側の 2 面のみを計上しています。</p> |
| <p>10. 同上外部足場建て枠巾 600 とありま すが、作業出来ません御指示下さい。</p> | <p>10.作業用ではなく、飛散防止用です。</p> |

この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合にのみ提出してください。
提出者名を記入する必要はありません。