

質疑応答書

工事件名 芽室町総合体育館改修工事

質問事項	回答
<p>1, アリーナ改修工事の壁パネルヒーター収納箇所について、図面と内訳書で相違があります。どちらで考えればよいかご指示ください。</p> <p>仕上表(A-2):ベニヤt12 新設 断面図(A-7):石こうボード 設計内訳書:石こうボード</p>	<p>ベニヤt12 の EP-G 塗装が正です。</p>
<p>2, 設計内訳書にて、アリーナ床既存床点検口取外し・再取付とありますが、図示がありません。どの部分になりますか。ご指示ください。</p>	<p>A-3 の平面図に図示しております。</p>
<p>3, 設計内訳書にて、アリーナ壁ランマ用オペレーター装置取外し・再取付 2 箇所とありますが、展開図(A-8)では 6 箇所となっています。どちらで考えれば宜しいですか。ご指示ください。</p>	<p>展開図が正となります。</p> <p>ただし、8 通り付近のオペレーター部分は改修部分に干渉しないため既存のままとし、5 箇所を正としてください。</p>

質 問 事 項	回 答
<p>4, アリーナの巾木について、厚みの記載がありません。ご指示ください。</p>	<p>t20 といたします。</p>
<p>5, アリーナの壁パネルヒーター収納部の床について、内訳では下地合板及びフローリングはありますが、鋼製下地(束・根太)等の記載がありません。施工時に鋼製下地が必要となった場合、設計変更できると考えてよろしいですか。(詳細な図面がないので現状では計上できません)</p>	<p>工事着手後、発注者が補強が必要と判断した場合は、受注者と協議の上、設計変更で対応します。</p>
<p>6, アリーナの壁パネルヒーター収納部について、既存壁を解体後、開口上部の壁を支持しなくてはならないと思われませんが、内訳に項目がありません。現状の壁構造が不明な為計上することができないのですが、設計変更できると考えてよろしいですか。</p>	<p>工事着手後、発注者が補強が必要と判断した場合は、受注者と協議の上、設計変更で対応します。</p>

質 問 事 項	回 答
<p>7, 研修室エアコン改修工事について、仕上表に天井材一部撤去・開口補強等の記載がありますが、内訳に項目がありません。エアコン設置のための開口部を設けるという考えでよろしいですか。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
<p>8, アリーナ改修工事について、内訳書に床EXPゴムと記載がありますが、点検口・換気孔外周となっています。アリーナ外周の床～巾木取合い部には必要ありませんか。</p>	<p>必要ありません。</p>

この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合にのみ提出してください。
提出者名を記入する必要はありません。