

質疑応答書

工事件名 芽室町総合体育館内部改修工事

質問事項	回答
1, キッズスペースの柱型廻りにベンチ新設とありますが、図面(A-17)では本工事表記となっておりますが、設計内訳書に項目がありません。本工事に含まれますか。	本工事に含まれます。
2, キッズスペースの壁面に「遊具用木下地新設」が3箇所ありますが、既存壁面に15mmの板材を張るという考えで宜しいですか。また、その場合板材はどのような材料を想定していますか。(ランバー・集成材)	備品遊具を取り付ける木下地を既存壁面に設置となります。 集成材 端部R処理 壁同色塗装とします。
3, キッズスペースの床改修について、既存フローリングブロックt18撤去後、衝撃吸収ビニル床シートt6.5張りとなっておりますが、レベル調整のモルタル等設計内訳にありません。コンコースとキッズスペースで床レベルが変わるという考えで宜しいですか。	撤去後モルタルにてレベル調整のうえ、ビニル床シート敷設とし、床のレベルは既存に合わせて下さい。
4, キッズスペースの天井LGS下地について、仕上表と図面とで相違があります。 【仕上表】LGS下地撤去→新設 【平面・矩計】LGS下地撤去→復旧 どちらで考えれば宜しいですか。	エアコンの改修部のみ一部撤去・新設となります。

この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合にのみ提出してください。

提出者名を記入する必要はありません。